




Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova Evropa investuje do venkovských oblastí

# LEADER MAS SOKOLOVSKO

Č. 2 / 2010



## V tomto čísle občasníku se dočtete:

- » V rámci 2. výzvy Strategického plánu Leader přijato 28 žádostí ..... str. 2-3
- » Zasedala valná hromada MAS Sokolovsko .... str. 3
- » Průběžná monitorovací zpráva projektů  
1. Výzvy SPL – MAS Sokolovsko ..... str. 4-16



## V rámci 2. výzvy Strategického plánu Leader přijato 28 žádostí...

**MAS Sokolovsko o. p. s. dne 11. 6. 2010 ukončila administrativní kontrolu a kontrolu přijatelnosti projektů, které obdržela od žadatelů v rámci 2. výzvy Strategického plánu Leader. Stejně jako v loňském roce jsme obdrželi 28 žádostí. O zvyšující kvalitě záměrů a jejich připravenosti svědčí fakt, že v této výzvě nebyla žádná žádost vyřazena z důvodu nesplnění podmínek přijatelnosti či administrativní kontroly.**

Následně dne 17. 6. 2010 zasedala výběrová komise MAS, jejímž úkolem bylo všechny projekty zkontrolovat, bodově ohodnotit a sestavit tzv. long list. Dne 21. 6. 2010 pak proběhlo setkání programového výboru MAS, na němž

byl sestaven tzv. short list, tj. seznam projektů, doporučených k obdržení dotace z Programu rozvoje venkova, osa IV., opatření IV.1.2. Ve stejný den zasedala i správní rada MAS, která definitivně schválila seznam projektů, doporučených k financování a náhradních projektů.

Největší zájem projevily obce o dotace do oblasti fiche 2: Občanská vybavenost a služby na území MAS Sokolovsko, z nichž lze financovat zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a zajištění vyšší atraktivity venkovských oblastí. Zde stojí za zmínku velice zajímavý projekt na zřízení výtvarné dílny v obci Dolní Rychnov, záměr na zvelebení pozemku fotbalového hřiště TJ Dynamo Krajková

či provedení parkových úprav na statku Bernard v Královském Poříčí. Za méně atraktivní, přesto však nezbytné, jsou projekty na obnovu střechy historické budovy radnice v Krásně, zateplení budovy družiny v Lomnici či vybudování integrovaného zázemí pro občanskou vybavenost na Březové-Rudolec. Předpokládaný objem čerpání dotací pro fiche 2. je přes 10 mil. Kč.

Téměř 10 mil. Kč je předpokládané čerpání pro fichi č. 1: Obnova a rozvoj kvality života na venkově. Na tomto se bude podstatnou měrou podílet obec Šabina-obnova komunikací ve východní části obce, město Horní Slavkov-revitalizace veřejných prostranství na náměstí Republiky a město Rotava provede III. etapu stavby multifunkčního hřiště v obci.

Nečekaně málo projektů bylo předloženo do oblasti fiche 3: Kulturní dědictví a tradice našeho venkova-celkem 5 o objemu finančních prostředků cca 4,5 mil.Kč, z nichž výběrová komise doporučila k realizaci opravy kaplí v Chlumu Svaté Maří/na Drsném vrchu/ a v Kynšperku/Kamenný Dvůr-Podlesí/ a opravu fasády na kostele v Jindřichovicích, o níž požádala římskokatolická farnost v Kraslicích.

Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu – fiche č. 4.představuje jediná žádost s.r.o. Dronte Loket na vybudování vodáckého centra v Lokti.

Bohužel v rámci této 2. Výzvy MAS Sokolovsko nebyla využita fiche č. 5: Rozvoj podnikání, využívání obnovitelných zdrojů energie, která představuje 2 hlavní cíle. Prvním cílem je přispět k nárůstu zaměstnanosti, konkurenceschopnosti a posílení hospodářství prostřednictvím podpory rozvoje drobného podnikání např. v podobě zvýšení nabídky služeb v oblasti tradičních řemesel na venkově, druhým hlavním cílem je podpora ozdravení životního prostředí na Sokolovsku prostřednictvím podpory zavádění zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie v regionu s největším procentem lesní plochy v ČR.

Všechny předložené žádosti o dotaci byly předány k dalšímu řízení dne 30. června 2010 na Státní zemědělský intervenční fond v Ústí nad Labem, který bude mít rozhodující slovo při konečném schválení přidělení dotací na zamýšlené projekty.

MAS Sokolovsko, červenec 2010

## Zasedala valná hromada MAS Sokolovsko

Dne 24. června 2010 se sešla v zasedací místnosti na Městském úřadě v Březové valná hromada Místní akční skupiny Sokolovsko o.p.s. Za účasti téměř 61% platných členů jednání VH zahájil předseda správní rady pan Miroslav Bouda. Na programu jednání byly tak závažné materiály jako výsledky hospodaření

MAS za rok 2009 vč. zprávy o auditu, změna základací smlouvy MAS, personální změny ve správní radě a v neposlední řadě informace o výsledcích 1. a 2. Výzvy SPL PRV. Veškeré projednávané materiály jsou v plném znění k dispozici na webových stránkách MAS Sokolovsko o.p.s.





# Průběžná monitorovací zpráva projektů

## 1. Výzvy SPL – MAS Sokolovsko

Jak jsme informovali naši veřejnost prostřednictvím tisku a na našich webových stránkách v závěru loňského roku, bylo v rámci 1. Výzvy SPL PRV, vyhlášené MAS Sokolovsko, doporučeno k realizaci 28 žádostí o dotaci v hodnotě přes 20 mil. Kč. Nyní, v polovině následujícího roku, vás bude určitě zajímat, jak probíhá realizace schválených projektů.

**V rámci Fiche č. 1, kam směřovalo nejvíce fin. prostředků, více než 12 mil. Kč, jsou záměry plněny následovně: Město Horní Slavkov a Město Rotava se zaměřily na zkvalitnění podmínek cestování hromadnou dopravou a výstavbu autobusové zastávky.**

### Město Horní Slavkov:

- podle harmonogramu projektu byli vybráni dodavatelé – pro realizaci chodníků a veřejného osvětlení byla vybrána v souladu s kap. 10 Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty v rámci opatření IV.2.2 PRV, společnost Technické služby s.r.o. Horní Slavkov. Na dodávku zastávkových přístřešků a mobiliáře bylo uskutečněno zadávací řízení dle Pravidel-vybrána byla spol. MMCITÉ a.s. Bílovice.

- V polovině června bylo započato s rekonstrukcí chodníků a doplnění veřejného osvětlení dle schválené projektové dokumentace. Osazení zastávkových přístřešků a mobiliáře proběhne podle harmonogramu na přelomu června a července.

- Doba realizace celého projektu včetně podání žádosti o platbu bude dodržena.

### Město Rotava:

- Na základě vyhlášeného poptávkového řízení byla na zakázku „Autobusová zastávka v centru města Rotavy-sídlíště“ vybrána firma PVKP stavební, s. r.o., se kterou byla následně podepsána smlouva. Dne 1. června 2010 došlo mezi městem a dodavatelem k předání staveniště za účasti TDI. Dodavatel započal ihned se stavebními pracemi na 1. Etapě (zastávka směr Kraslice). Bylo dohodnuto, že práce budou prováděny po etapách z důvodu většího provozu vozidel a autobusů, vjíždějících do prostor nástupiště. V souladu s cit. Smlouvou byly práce započaty 1. června 2010 s termínem dokončení do 1. srpna 2010. V současné době jsou práce cca o 1 týden opožděny, ale dodavatel činí všechny kroky k urychlení prací tak, aby byly dohodnuté termíny splněny.



### Město Kynšperk

**Projekt „Místní komunikace IV. Třídy Kynšperk nad**

**Ohří – Kamenný Dvůr“:**

Město Kynšperk jako investor výše uvedené akce, předalo staveniště zhotoviteli díla dne 22.3.2010. Práce byly zahájeny vytýčením trasy stavby, stávajících inženýrských sítí a uvolněním staveniště v úseku u stanice plynu společnosti RWE. Zde byla provedena demolice stávajícího oplocení a výstavba oplocení nového. Následně bylo započato se skryvkou ornice na celé trase budované komunikace a kácením stromů, rostoucích v trase nové komunikace. V úseku přístupové komunikace k objektu č.p. 779 na Chebské ulici provedla společnost SUPTel přeložku 1 ks telefonního sloupu vzdušného vedení kabelu Telefonica O2. Dále jsou již provedeny stavební práce na veřejném osvětlení, které je součástí stavby. Po provedení hrubých terénních úprav na vlastní komunikaci je provedeno zhutnění pláň pro možnost pokládky podkladních konstrukčních vrstev.

Zatěžovací zkouška zhutněné pláň, provedená dne 10.6.2010, zjistila nedostatečnou únosnost podloží. Naměřeno bylo 11,7 MPa/m<sup>2</sup>, přičemž normy požadují minimální únosnost 30 MPa/m<sup>2</sup>. Další postup prací na konstrukčních vrstvách komunikace je pozastaven do doby vyřešení způsobu dosažení únosnosti požadované zpracovatelem projektu a normami. Při autorském dozoru na stavbě, konaném dne 16.6.2010, projektant navrhl doplnění konstrukčních vrstev, zajišťujících potřebné fyzikální vlastnosti.

Rada města Kynšperk nad Ohří na svém zasedání dne 23.6.2010 schválila projektantem navržené řešení a dala pokyn k podepsání dodatku č.1 Smlouvy o dílo č. 140/2010. Tento dodatek řeší finanční navýšení rozpočtu

stavby, vyvolané vícepracemi, způsobenými nedostatečnou únosností podloží budované komunikace a termín ukončení prací, který je podle původní Smlouvy o dílo s ukončením do 30.6.2010. Vzhledem k nepředpokládaným vícepracím nelze stanovený harmonogram dodržet a tak je dodatkem č.1 prodloužen do 30.7.2010.

Vytýčená trasa komunikace před zahájením prací:



Stavba před prováděním zatěžovacích zkoušek:



Stavební práce na veřejném osvětlení:





## Obecní úřad Dolní Rychnov

získal v rámci 1. Výzvy dotaci na výstavbu komunikace  
Černý vrch – II. Etapa ve výši přes 1, 5 mil. Kč.

Šetřením na místě bylo zjištěno, že práce postupují v sou-  
ladu s harmonogramem a předpoklad kolaudačního říze-  
ní v termínu 8. 7. 2010 je reálný.



## Město Chodov

Rovněž město Chodov získalo dotaci ve výši 2 mil. Kč.  
na rekonstrukci komunikace Chodov – Stará Chodovská.  
Realizací projektu dojde k obnově komunikace, srovnání  
povrchu do roviny, likvidaci vytipovaných stromů, vyřeše-  
ní odvodnění a úpravě povrchu. Obnovenou komunikaci  
budou moci občané využívat pro pěší dopravu mezi uve-  
denými místy a vzhledem v plánovanému povrchu z as-  
faltu bude moci být cesta využívána i pro in-line bruslení.

V současné době probíhá zcela bez problémů realizace  
této akce, která by měla být ukončena koncem června,  
nejpozději začátkem července. Po té bude podána žádost  
o proplacení výdajů.



## Město Březová:

Město Březová se do dotačního procesu zapojilo projek-  
tem Kostelní Bříza – stavební úpravy na návsi. Na základě  
výběrového řízení na tuto akci byla z hlediska hodnotících  
kriterií jako nejvýhodnější vybraná firma Sergej Pajtaš, se  
kterou byla dne 12.7.2010 podepsána Smlouva o dílo.

Stavební úpravy na návsi na Kostelní Bříze byly zahájeny  
12.7.2010, staveniště bylo předáno dodavateli a tento  
ihned zahájil stavební práce na úpravě návsi, nyní probí-  
há odtěžení stávajících pojižděných ploch. V současnos-  
ti probíhá jednání mezi projektantem akce, investorem  
a dodavatelem, jelikož po skutečném vytyčení rozsahu  
budoucí stavby vyplynuly výškové nesrovnalosti oproti  
projektové dokumentaci, tudíž bude v nejbližší době na-  
vrženo řešení této situace a následně bude tato situace  
ohlášena příslušnému RO SZIF formou změnového listu.

Termín dokončení je stanoven nejpozději do 31.8.2010.  
Přes popsanou situaci dokumentovaný průběh prací pro-  
zatím souhlasí s dohodnutým harmonogramem.





Další dvě obce Lomnice a Krajková se rozhodly využít možností a zajistit prostředky v rámci dotace z prostředků PRV na realizaci projektů „Urnový háj“.

## Obec Krajková:

Projekt spočívá v obnově objektu na hřbitově v Krajkové a změně jeho využití. Stávající neudržovaný obdélníkový jednopodlažní objekt sloužil jako márnice. Protože nebyl již delší dobu využíván, přistoupila radnice k jeho opravě a změně jeho využití. Po provedení stavebních prací – výměna střešní krytiny, odvodnění objektu, zazdění dveří a oken, vybourání vstupů a omítnutí objektu a položení dlažby byly usazeny nádoby na urny a projekt byl ve stanoveném termínu 30.6.2010 dokončen. Vyúčtování bude předloženo na SZIF ve stanoveném termínu do 30.7.2010.



## Obec Lomnice:

Podstatou projektu je výstavba malého kolumbária na obecním hřbitově. V rámci projektu dojde k výstavbě 4 ks kolumbárních stěn, které budou obsahovat každá 30 míst, celkem tedy 120 míst pro uložení urn. Půdorysně budou navazovat na dvě již vybudované stěny do tvaru písmene U, obvod bude lemován chodníkem ze zámkové dlažby. I v tomto případě je reálný předpoklad včasného předložení vyúčtování na SZIF do 31. 8. 2010.

**V rámci fiche 2. Byly k realizaci vybrány následující projekty v celkové hodnotě přes 7 mil.Kč.**

## Královské Poříčí

předložilo projekt a následně byla schválena dotace na výměnu povrchu hřiště. 14. 6. 2010 byla podepsaná smlouva se zhotovitelem LUKO trávníky s.r.o. Termín ukončení 15. 8. 2010 není ohrožen.



## Město Rotava

obdrželo v rámci 1. Výzvy dotaci ve výši 1, 4 tis. Kč na realizaci projektu „Sportovní multifunkční hřiště“. Na základě poptávkového řízení byla na výše uvedenou zakázku vybraná firma Hřiště s.r.o., se kterou byla 3. května 2010 podepsaná smlouva. Dne 1. června 2010 došlo mezi městem a dodavatelem k předání staveniště za účasti TDI a dodavatel započal ihned se stavebními pracemi na úpravě stávajícího podkladu pod umělý trávník /vytěžení zeminy, rozprostření štěrku, položení asfaltového koberce). Práce a postupují plně v souladu s dohodnutým harmonogramem.

Vzhledem k tomu, že bylo investorem zjištěno, že původní umístění hřiště by bylo poměrně komplikované (svažitý terén, kácení vzrostlých stromů, případné poškození aut na parkovišti), bylo zažádáno na stavebním úřadě o schválení nového umístění stavby. Po vydání tohoto povolení bude změna ohlášena RO SZIF formou změnového listu.

**V rámci fiche 2. byla věnována nemalá fin.částka na vybudování či úpravu dětských hřišť.**

## Město Kraslice:

Částka téměř 900 tis. Kč bude využita k modernizaci stávajícího nevyhovujícího dětského hřiště. Dnes je zmíněný pozemek využíván zčásti k míčovým hrám (kopaná, volejbal), dětské hřiště je v menší části. Stávající nevyhovující atrakce budou odstraněny, provedeny opravy ponechaných atrakcí. Pro dopadové plochy bude sejmuta ornice, která bude použita pro zahradní a parkové úpravy. Navržené herní atrakce jsou určeny pro děti všech věkových kategorií. Budou zde hrad s tunelem a laminátovou skluzavkou, nízkopodlažní kolotoč, vahadlová houpačka, pružinová houpačka, přelézadla. Stávající pískoviště bude nově lemováno betonovou palisádou. Na hřiště bude umístěno 6 ks laviček a 1 ks kompletní sezení s informační turistickou mapou. Stávající plocha pro míčové hry bude oddělena pletivem výšky 100 cm na ocelových trubkách.



Při realizaci akce došlo vzhledem k časovému posunu schvalování poskytnutí dotace a podpisu Dohody až v závěru měsíce dubna k posunu termínu zahájení fyzické realizace projektu. Dne 14.6.2010 bylo ukončeno výběrové řízení na dodavatele, dne 24.6.2010 podepsána Smlouva o dílo s vítězným uchazečem a dne 25.6.2010 bylo předáno staveniště. I přes tyto skutečnosti není ohrožen termín dokončení realizace projektu a termín k předložení žádosti o proplacení výdajů 31.10.2010.





## Město Habartov

na základě usnesení zastupitelstva vybuduje Centrum pro nejmenší KLUČ, které bude k dispozici dětem v lokalitě Habartov-Kluč, ale i všem ostatním z okrajových částí města. Na tomto území se nachází park, ve kterém jsou zbytky hracích prvků již nevyhovujících současným normám a jsou pro děti spíše hrozbou než vhodným nástrojem k trávení volného času.

**Projekt je zaměřen na přilákání mladých rodin, vytvoření zdravého a atraktivního obytného prostředí s možností výrazného zlepšení péče o děti předškolního a mladšího školního věku.**

Při konkrétní realizaci projektu nejprve dojde k provedení drobných terénních úprav prostoru, ve kterém vznikne hrací kout pro nejmenší a vytýčení dopadových ploch. Následně budou vyhloubeny 30/40 cm hluboké zemní vany na dopadový materiál, dovoz a skládkování zeminy. Potom budou vykopány základy na konstrukční kůly herních prvků, které budou následně do základových otvorů usazeny a zabetonovány. V konečné fázi dojde k samotné montáži herních prvků, seřízení jednotlivých dílů a dovozu a rozprostření dopadového materiálu.



Po podpisu Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR byly započaty aktivity ohledně výběrového řízení na dodavatele hracích prvků tak, aby byly splněny podmínky pro poskytování dotace. Abychom postupovali transparentně a nediskriminačně, byly osloveny (Výzva k podání nabídky ze dne 03. 06. 2010) 3 firmy k předložení cenových nabídek. Podklady k podání cenových nabídek si měli možnost všechny oslovené firmy vyzvednout na Městském úřadu v Habartově. Termín k předložení nabídek byl stanoven do 21. 06. 2010 do 11:00 hodin do podatelny MěÚ Habartov, nebo poštou na adresu zadavatele.

Jediným kritériem výběru dodavatele byla pouze nabídková cena. Požadovaný termín ukončení akce byl striktně stanoven na nejpozději do 15. 08. 2010 (firma měla povinnost doložit prohlášením o dodržení termínu) a jeho nedodržení bylo důvodem k vyloučení nabídky z hodnocení. Termín ukončení akce vyplývá ze skutečnosti, že je třeba žádat o proplacení výdajů nejpozději do 31. 08. 2010 a do té doby je třeba proplatit veškeré výdaje spojené s projektem.

V poptávkovém řízení byly nakonec předloženy 3 cenové nabídky, které byly následně předloženy k projednání (výběru) Radě města Habartova dne 21. 06. 2010, která svým usnesením č. 159/2010: projednala předložené nabídky

na realizaci akce „Centrum pro nejmenší Kluč“, a schválila dodavatele stavby – firmu Tomovy parky s.r.o. Turnov, s cenovou nabídkou 597.119,- Kč vč. DPH.

Smlouva o dílo č. 4/2010 byla s vybraným dodavatelem uzavřena dne 30. 06. 2010. Dle této SOD je zahájení prací stanoveno na 15. 07. 2010 a dokončení prací stanoveno maximálně do 15. 08. 2010.

Z výše uvedeného vyplývá, že v současné době jsou hrací prvky ve výrobě a v nejbližších dnech by mělo dojít k jejich dodání a osazení. Z tohoto důvodu je v příložené fotodokumentaci možné shlédnout pouze stav projektu před zahájením. Fotodokumentace z průběhu realizace a následně z ukončení akce bude k dispozici později a bude přiložena k žádosti o proplacení výdajů projektu.

Oproti předpokládanému časovému harmonogramu realizace projektu došlo k mírnému zpoždění aktivit – realizace výběrového řízení, uzavření SOD a realizace projektu, a to z toho důvodu, že již při podpisu výše uvedené Dohody došlo k časovému skluzu. I přes tyto neplánované časové prodlevy nedojde k nedodržení předem stanoveného harmonogramu (harmonogram byl sestaven s časovými rezervami) a nebude nutné žádat o prodloužení termínu předložení žádosti o proplacení výdajů projektu.



## Město Krásno

obdrželo v rámci 1. Výzvy dotaci ve výši cca 300 tis. na vybudování dětských hřišť v osadách Háje a Dolní Hluboká. V současné době v těchto osadách přibývá trvale žijících mladých rodin s dětmi a zvyšováním kvality služeb, infrastruktury, občanské vybavenosti dojde ke zatraktivnění těchto vesniček pro další potencionální zájemce o bydlení na venkově. Nejenže zde najdou využití děti do 15-ti let, ale i dospělí, kteří svým ratolestem budou dělat doprovod, což bude vést k lepší komunikaci mezi obyvateli. Prvky jsou vybrány tak, aby byly využitelné i pro mládež, tudíž tento projekt osloví každou generaci. Na dětská hřiště budou umístěny sestavy se skluzavkami a prolézačkami, houpačky, kolotoče, lezecké stěny, lavičky, dopadové plochy a hřiště budou oplocena plaňkovým dřevěným plotem cca 120 cm vysokým.

K podpisu Dohody o poskytnutí dotace v PRV na SZIF došlo 14.4.2010, v květnu 2010 byli poptáni dodavatelé herních prvků a v červnu 2010 byl vybrán dodavatel. V současné době je potvrzena objednávka vybraným dodavatelem a prvky by měly být dodány do 3 týdnů. Zároveň je objednáno oplocení a úprava terénu, která bude provedena na základě požadavků dodavatele herních prvků.

Harmonogram v realizační části město dodržuje, pouze v realizaci výběrového řízení došlo vzhledem k podpisu dohody až v měsíci dubnu ke zpoždění – místo 02/2010 bylo uskutečněno až v 05/2010.



## Realizace projektu: Víceúčelová klubovna v Kaceřově

Dne 29.4.2010 byla sepsána dohoda o poskytnutí dotace v Programu rozvoje venkova ČR na Státním zemědělském intervenčním fondu v Ústí nad Labem. Za stranu příjemce dotace byla podepsána starostkou obce Mgr. Miroslavou Zadražilovou a ze strany SZIF- Mgr. Zdeňkem Mišánim. Tomuto podpisu smlouvy předcházela žádost Hlášení č.1 o změnách v rámci PRV, která byla na SZIF odevzdána dne 2.4.2010 a která obsahovala prodloužení termínu o proplacení výdajů z původního znění 22.4.2010 na nový termín 30.6.2010. Tato žádost byla také schválena. Dne 30.6.2010 byla na SZIF doručena žádost o proplacení výdajů, včetně všech požadovaných dokumentů. Na 26.7.2010 je naplánována kontrola ze SZIF. Celý projekt je již ukončen a začíná sloužit občanům obce Kaceřov a Horní Pochlovice.

Popis průběhu realizace projektu :Během měsíce dubna byly zahájeny práce na úpravách místností, do kterých bude umístěn nábytek a zařízení, které jsou předmětem projektu Víceúčelová klubovna. Ve stávající posilovně bylo nutné opravit vlhké stěny a udělat novou podlahu, protože nově zakoupené posilovací stroje musí stát na pevném a rovném povrchu. Omítky byly obourány až na cihlu a poté byla nanasena nová vrstva sanační omítky. Podlaha byla vybudována zcela nová- betonová. Tyto práce nebyly předmětem projektu a byly udělány, mimo odborných věcí, občany obce Kaceřov a Horní Pochlovice zdarma. Počet zdarma odpracovaných hodin se blíží počtu 500 s tím, že se na opravách podílelo cca 15 občanů. Byly zakoupeny nové posilovací stroje a jiné pomůcky pro posilování. Dnes posilovnu navštěvuje 25 občanů a neustále přibývá nových. Díky tomuto projektu se zájem o návštěvu posilovny zvýšil, hlavně mezi mladými lidmi do 25 let a také posilovnu nově navštěvují i dívky.



Stav před rekonstrukcí:

Ve zbylých dvou místnostech nebylo nutné dávat novou sanační omítku a tak byla pouze částečně vyspravena stávající a obě místnosti byly nově vymalovány. Tyto místnosti budou v nejbližších dnech předány do užívání místním maminkám a jejich dětem. V rámci projektu bylo zakoupeno vybavení těchto místností – koberce, dětské židle a stoleček, hrací koberce, velký stůl apod. Tyto dvě místnosti byly budovány na základě žádostí místních maminek. Scházela jim místnost pro společná setkání a dále chtěly místo, kde budou moci provozovat kroužek vaření, kreslení aj

Realizace projektu přispěla k přestavbě nevyužitých a prázdných prostor a hlavně k tomu, že opravdu dochází k většímu sblížení mezi spoluobčany, což byl a je náš hlavní cíl.

Stav po rekonstrukci a dovybavení:



## Obec Dasnice

výměna oken a rekonstrukce střechy knihovny a tělocvičny v objektu obecního úřadu: V projektu, který byl předložen ke schválení a poskytnutí dotace byl stanoven časový harmonogram tak, aby po provedených výběrových řízeních na akce „rekonstrukce střechy knihovny a tělocvičny“ a „výměna oken a dveří v objektu obecního úřadu v Dasnicích“, které byly předpokládány na měsíce listopad a prosinec 2009, mohlo být v měsících březen až květen přistoupeno k realizaci obou akcí. Tím by bylo možno využít nabídkových projektů firem, které nám oslovené firmy předložily.

Vzhledem k tomu, že k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace došlo až v dubnu 2010, nebylo možno využít pro výběrové řízení projektů, které jsme měli k dispozici, protože jejich časová platnost skončila a bylo proto na obě akce vypisovat nová výběrová řízení podle Zákona o veřejných zakázkách, čímž se celý proces (vzhledem k nutnosti dodržení zákonných termínů uvedených v zákoně) začal realizovat znovu až po podpisu smlouvy s příslibem dotace.

V současné době je dokončeno výběrové řízení na dodavatele „rekonstrukce střechy“, s nímž bude podepsána smlouva o dílo dne 1. července 2010 s termínem dokončení akce do 31.07.2010. Dále je z naší strany dokončeno výběrové řízení na dodavatele „výměny oken a dveří“ a v současné době běží 15 denní lhůta pro možnost odvolání zájemců, kteří nebyli vybráni jako dodavatel. K uzavření smlouvy o dílo dojde (pokud nedojde žádné odvolání) do 15. 07. 2010 a zakázka by tak mohla být dokončena rovněž do 31. 07. 2010.

Vzhledem k nastalým skutečnostem, bude ze strany obce podána žádost o prodloužení termínu k podání žádosti o proplacení, protože dříve stanovený termín nebude možno z objektivních důvodů dodržet.



Stav objektu před rekonstrukcí:

## Obec Šabina

### Modernizace Mateřské školy

Mateřská škola se nachází v budově bývalé školy, která byla postavena v roce 1904. MŠ vznikla v r. 1952 a je od svého vzniku ve stejných prostorách. Prostory MŠ se od vzniku nikterak nezměnily, až v r. 1966 byly provedeny první stavební úpravy (sociální zařízení). V r. 2007 byla provedena výměna topného systému ÚT a oken. V současné době je kapacita MŠ naplněna a tím, že obec MŠ neuzavřela, vytváří podmínky zejména mladým rodinám pro další výstavbu rodinných domů v obci.

Nároky na hygienu a bezpečnost dětí vedou obec k realizaci navrhované modernizace, která spočívá především ve splnění požadavků hygieny v souladu s předpisy EU na výdej a manipulaci se stravou, která se dováží ze ZŠ na Březové. Součástí modernizace bude i výměna podlah v objektu.

Vytvořením vhodných podmínek umožní obec zejména mladým rodinám umístit děti do MŠ již od dvou let v pěkném a klidném vesnickém prostředí.

Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána na SZIF v Ústí nad Labem 27.4.2010, harmonogram realizace projektu je plněn v plném rozsahu.

## Projekt Hartenberg o.s.:

Základna pro mezinárodní dobrovolnické  
a komunitní projekty

Smlouvy o poskytnutí dotace na SZIF Ústí nad Labem byly podepsány dne 3.5.2010. Realizace projektů občanského sdružení probíhá dle harmonogramu projektu. Fakturace dle smluvních dohod mezi investorem a dodavateli a realizátory prací budou probíhat v měsících září až prosinec 2010.

Komentář k průběhu dosavadní realizace projektů: Stavební práce na rekonstrukci velkého paláce tzv.DON JON: Zděné konstrukce:zděné konstr. –pl.cihly a lomového kamene včetně ocelových prutů dle projektu, oprava a zajištění korun zdiva včetně lešení, výklenky, klenby. Konstrukce truhlářské: dřevěná tabulková okna, dřevěné dveře a prostupy, dřevěné přístup.schodiště z nádv.brány. Úpravy povrchů stěn a stropů, omítka vnitřní hrubá a vnitřní Konstrukce tesařské:Trámová konstrukce podlahy a stropu, pobytí prkny. Podlahy, dřevěná + pochozí dřevěné lávky+ impregnace. Stavba probíhá dle plánu v návaznosti na zápisy kontrolních dní stavby.

V návaznosti na záměr odděleného dočasného provozu don jónu od ledna 2011 včetně kolaudace byl prodiskutován záměr na využití jednotlivých vstupů a komunikací této etapy a cílového stavu. Navržená koncepce bude předložena v podobě změny stavby před dokončením na příštím KD, snížení se provede ve II fázi, po dostavbě východní části paláce – don jónu.Gotický portál a navažující portál nebude v této etapě opravován, ale zpřístupněn až následně. Výtahová šachta bude postavena směrem od hlavního schodiště, bude dosahovat do podkroví. Schodiště a prostory nad sebou obsahující výtah budou mít původní vnější tvar i výšku včetně štítů na sever.V této části stavby bude i hlavní instalační rozvod a toalety. Topení bude kombinované a dělené.

Stávající SP je vydáno včetně schodišťového přístavku, proto je nutné žádat o změnu před dokončením. Pro úpravu dokumentace je třeba vyklizení prostor

V úrovni 1.patru u V štítu je původní zdivo vyzděno do 1m od SV nároží, dále jsou pozdější cihelné výplně. Prostor u nádvorního schodiště bude vyklizen, sejmuty novodobé omítky, proveden SHP. Budou dokumentovány interpretace starších záklenků nad stávajícím traverzovým překladem. Možno odebrat výplň nad traverzovou výplní, návrh přezdění po vyhodnocení SHP.

Odhalené SV nároží prokazuje, že patří k nejstarší etapě, jsou zde umístěny nárožní bosované kvádry. Předpokládá se dozdnění k úrovni hlavní římsy, ztužení pomocí vložené výztuže. V prostorách nad 006 a 007 budou od 1.p. ploché trámové stropy, kotvené do zdiva. Stropy budou dimenzovány na budoucí zatížení, provizorně na sníh a déšť, rozteče dle analogie s obdobnými stavbami. Vhodné použití tesařských trámů. Střecha bude mít malý sklon, lepenka na bednění, konstrukce bude podepřena na poslední strop. Střechy budou mít žlaby a svody až k terénu. Portál nebude v této etapě zapojen a bude čas na jeho restaurování.

Z hlediska tvorby koncepce využití má prioritu ověření nástupu do prostor knihovny ze sklepního prostoru. Technická dokumentace je průběžně aktualizována na základě kontrolních dnů stavby za účasti projektantů, památkového dozoru a zpracovatele SHP. Výdaje na zařízení a vybavení nutné pro provoz: Vitríny, tabule, pc – bude nakoupeno dle plánu na podzim letošního roku.

Po konzultaci na SZIF probíhají v druhém projektu změny, které mohou lépe zhodnotit úsilí mezinárodních dobrovolníků pomoc našemu regionu a budou po odsouhlasení SZIF realizovány v druhé polovině tohoto roku.



**V rámci Fiche 3. byly dále vybrány  
k profinancování následující projekty:**

## Obec Staré Sedlo

**stavební úpravy zahradního domku:**

Tento záměr představuje stavební úpravy zahradního domku, který obec potvrdilo za kulturní dědictví obce. Domek je využíván pro uskladnění pomůcek a hraček místní mateřské školy a pro uskladnění pracovních pomůcek pracovníků úklidu obce. Objekt je v nevyhovujícím stavu a vstup do objektu je nebezpečný. V nevyhovujícím stavu je především střecha objektu, která by v budoucnu mohla ohrozit občany, potažmo návštěvníky obce. Navíc původní zámecká usedlost včetně zahrady je častým turistickým cílem návštěvníků-turistů. Z tohoto důvodu byl projekt doporučen k realizaci.

Dohoda o poskytnutí dotace byla podepsána dne 29.4.2010. Realizace akce probíhá v souladu s Harmonogramem, je reálný předpoklad, že k 30. 6. 2010 bude dílo dokončeno a ve stanoveném termínu bude předložena na SZIF žádost o proplacení výdajů.

## Město Horní Slavkov:

**Oprava ohradní hřbitovní zdi.**

Smlouva o čerpání dotace byla na SZIF podepsána dne 21. dubna 2010. Výběr dodavatelů byl uskutečněn podle harmonogramu. V průběhu dalších prací došlo ke zpoždění. Realizace stavební části začala v červnu 2010. Doba realizace celého projektu včetně podání žádosti o platbu bude dodržena. Doposud nebyly čerpány žádné finanční prostředky. Čerpání se očekává v první polovině srpna 2010.

Podle harmonogramu projektu byl vybrán dodavatel. V souladu s kap. 10 Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty v rámci opatření IV.1.2 Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 („Pravidla“) byla zakázka zadána Stavební společnosti Hubert, s.r.o., Chodov.

V průběhu stavebních prací byla sejmuta čtyři pole s narušenou statikou, byl zhotoven nový základ a vyzděna nová pole. Byla odstraněna koruna zdi, byly zjištěny závaž-



né statické problémy na dalších dvou polích, proto byly strženy a vyzděny nově. Bylo zjištěno, že dlouholetým zatékáním vody je stav zdiva ještě v několika místech horší než se předpokládalo, je tedy možné, že bude muset být stržen větší počet polí, než bylo plánováno. V místech kde bylo zdivo v přijatelném stavu, byly odstraněny zbytky omítek a zdivo omítnuto.

Stav před realizací:



**V rámci Fiche č. 5 byly vybrány k financování v rámci**

**1. Výzvy SPL PRV 2 projekty:**

## Besto Pro, s.r.o.

**Rozšíření technického vybavení nové servisní dílny:**

Smlouva na SZIF byla podepsaná 19. dubna 2010. Po té proběhlo výběrové řízení na dodavatele a byly podepsány kupní smlouvy. V současné době dochází k nákupu jednotlivých položek dle projektu a v měsíci 8/2010 bude podaná žádost o proplacení výdajů na SZIF ve stanoveném objemu.

## Michal Málek

**Nákup olepovačky hran:**

Vzhledem k tomu, že v současné době probíhá rekonstrukce dílny, kde je předpokládán umístění nového stroje, došlo k prodloužení termínu realizace projektu do 03/2011.