

# Příloha č. 2

## Osnova projektu (stručná charakteristika projektu Spolupráce)

### Projekt:

**Pilotní projekt obnovy vzhledu vybraných obcí  
partnerských MAS**



#### Koordinační MAS:

Název: MAS Sokolovsko, o.p.s.  
Sídlo: Nám. Míru 230, 357 61 Březová, okres Sokolov  
IČO: 279 62 008



#### Partnerská MAS:

Název: MAS Český les, o.s.  
Sídlo: Nám. Republiky 1, 348 02 Bor, okres Tachov  
IČO: 266 79 973



# 1 Název projektu a základní informace

## 1.1 Název projektu

„Pilotní projekt obnovy vzhledu vybraných obcí partnerských MAS“

## 1.2 Hlavní, příp. vedlejší opatření, na základě kterých bude projekt realizován

Hlavní opatření: III.2.1.1 Obnova a rozvoj obcí

## 1.3 Hlavní předmět projektu spolupráce

Hlavním předmětem projektu spolupráce je zlepšení vzhledu vybraných obcí v obou partnerských MAS, které poté budou prezentovány jako vzorové obce snažící se o rozvoj kvality života svých obyvatel a zvýšení atraktivity vesnic pro bydlení, podnikání i relaxaci.

## 1.4 Účastníci spolupráce

### Koordinační pracovní skupina

**Personální obsazení** Koordinační pracovní skupiny:

Předseda:

- Miroslav Bouda – předseda správní rady MAS Sokolovsko, o. p. s.

Členové:

- Ing. Miroslav Makovička – manažer MAS Sokolovsko, o. p. s.
- Stanislava Slunčíková – členka správní rady a výběrové komise MAS Sokolovsko, o. p. s.
- Bc. Dagmar Hůrková – administrativní pracovnice sekretariátu MAS Sokolovsko, o. p. s.
- Ing. Miroslav Rauch – člen výběrové komise MAS Český les, o.s.
- Mgr. Hynek Říha – člen MAS Český les, o. s.
- Ing. Marie Homolková – administrativní pracovnice MAS Český les, o. s.
- JUDr. Jaroslav Kusý – manažer Svazku obcí Domažlicko, člena MAS Český les, o. s.

**Základní pravomoci** Koordinační pracovní skupiny v rámci projektu jsou:

- řízení a koordinace návrhu projektu
- příprava návrhu Smlouvy o Spolupráci vč. stanovení konkrétních podmínek vztahů mezi zúčastněnými partnery
- volba Koordinační MAS
- rozvržení finanční alokace projektu Spolupráce
- vymezení odpovědnosti všech zúčastněných partnerů v případě nejasností
- rozhodování v případě vznesení námitek jednoho z partnerů projektu Spolupráce
- projednávání a schvalování přistoupení, odstoupení či výměny partnera

## Koordinační MAS

### Identifikační údaje:

Název a právní forma: MAS Sokolovsko, o. p. s.  
IČ: 27962008  
Sídlo: Nám. Míru 230, 357 61 Březová, okres Sokolov  
Statutární zástupce: Miroslav Bouda, předseda správní rady MAS  
Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Makovička, manažer MAS  
Telefon: 352 466 066, 603 322 411  
E-mail: mas-sokolovsko@volny.cz  
WWW: http://mas-sokolovsko.eu



### Podíl na přípravě a realizaci projektu

KMAS má odpovědnost za projekt jako celek a představuje administrátora projektu Spolupráce. KMAS má především tyto povinnosti:

- je zodpovědná za koordinaci realizace celého projektu
- řídí, koordinuje a kontroluje činnost v rámci celého projektu Spolupráce, kontroluje dodržování závazků jednotlivých partnerů vyplývajících ze Smlouvy o Spolupráci, koordinuje průběh projektu
- provádí administraci projektu Spolupráce
- dohlíží nad plněním povinností vůči SZIF, poskytuje požadované informace, dokladuje svoji činnost a poskytuje dle Pravidel Programu rozvoje venkova ČR součinnost a dokumentaci vztahující se k projektu, a to po celou stanovenou dobu trvání závazku
- předkládá k registraci Žádost o dotaci za všechny partnerské MAS
- zajišťuje podpis Dohody na příslušném RO SZIF
- předkládá Hlášení o změnách za celý projekt
- koordinuje finanční toky projektu, za svoji část projektu předkládá Žádost o proplacení
- zodpovídá za to, že výdaje vykázané partnery byly vynaloženy pro účely realizace projektu a že odpovídaly činností, které byly mezi partnery dohodnuty ve smlouvě
- spolupracuje při kompletaci podkladů pro předložení Žádosti o proplacení
- zajišťuje vykazování údajů potřebných pro monitoring od realizace po dobu vázanosti projektu na účel
- odpovídá za to, že bude dodržen účel projektu uvedený v žádosti o dotaci
- uchovává doklady nebo jejich kopie týkající se realizovaného projektu, a to po dobu nejméně 10 let od předložení Žádosti o proplacení

**V rámci přípravy projektu** se zástupci koordinační a partnerské MAS zúčastnili 3 společných pracovních schůzek (6. března, 7. srpna, 7. října 2008), na kterých došlo k projednání základních rysů partnerství, k určení členů koordinační pracovní skupiny a k uzavření předběžné Smlouvy o partnerství a spolupráci. V rámci samotné KMAS pak během přípravy došlo k projednání obsahu partnerství na letošním 3. workshopu (14. října 2008).

KMAS dále byla odpovědná za zajištění zpracování projektové dokumentace projektu (tj. osnova projektu, Smlouva o národní Spolupráci) a koordinaci přípravy příloh a zpracování žádosti o dotaci.

**V rámci realizace projektu** bude hlavním úkolem KMAS vybrat ve spolupráci s partnerskou MAS dodavatele techniky, materiálu a dodavatele služeb pro zajištění obnovy zeleně a veřejných prostranství ve vybraných obcích obou MAS. Současně bude potřeba koordinovat veškeré fyzické práce a finanční toky projektu. Nelze opomíjet ani aktivity vedoucí k dalšímu rozvoji vzájemného partnerství, tj. komunikace mezi partnery, tvorba návrhů nových partnerských projektů apod.

## Partnerská MAS

### Identifikační údaje:

Název a právní forma:	MAS Český les, o. s.
IČ:	26679973
Sídlo:	Nám. Republiky 1, 348 02 Bor, okres Tachov
Statutární zástupce:	František Čurka, předseda
Kontaktní osoba:	Sylva Heidlerová, manažer MAS
Telefon:	379 413 513, 602 168 171
E-mail:	masceskyles@agakcent.cz
WWW:	<a href="http://www.ceskyles.jz.cz">http://www.ceskyles.jz.cz</a>



### Práva a povinnosti PMAS

PMAS má odpovědnost vůči SZIF za realizaci své části projektu. PMAS má především tyto povinnosti:

- provádí administraci své části projektu
- za svojí část projektu dokladuje svou činnost a poskytuje požadované informace subjektům v souladu s Pravidly Programu rozvoje venkova ČR, zajišťuje součinnost a dokumentaci vztahující se k projektu, a to po celou stanovenou dobu trvání závazku
- aktivně spolupracuje s KMAS a poskytuje KMAS veškeré požadované informace, dokladuje svoji činnost a zajišťuje součinnost a dokumentaci vztahující se k projektu
- k podpisu Dohody zplnomocní zástupce KMAS
- na každou změnu v projektu připraví Hlášení o změnách, které projedná s KMAS. KMAS odsouhlasí změny a předloží Hlášení o změnách na příslušný RO SZIF
- zodpovídá za vynaložení prostředků své části projektu a nese odpovědnost za jakékoli nesrovnalosti ve výdajích, které vykazala
- připravuje Žádost o proplacení za svojí část projektu, kterou po schválení KMAS předkládá na RO SZIF
- zajišťuje vykazování údajů potřebných pro monitoring své části projektu od realizace po dobu vázanosti projektu na účel a tyto údaje poskytuje KMAS

- odpovídá za to, že bude dodržen účel její části projektu uvedený v žádosti a splní veškeré případné specifické podmínky po celou dobu trvání závazku
- uchovává doklady nebo jejich kopie týkající se realizovaného projektu, a to po dobu nejméně 10 let od předložení Žádosti o proplacení a ty to doklady v případě vyžádání poskytuje KMAS
- musí na žádost orgánů státní správy předložit dokumenty týkající se projektu Spolupráce ke kontrole
- musí akceptovat rozhodnutí KMAS, které KMAS vynese v rámci svých pravomocí

**V rámci přípravy projektu** se zástupci partnerské a koordinační MAS zúčastnili 3 společných pracovních schůzek (6. března, 7. srpna, 7 října 2008), na kterých došlo k projednání základních rysů partnerství a k uzavření předběžné Smlouvy o partnerství a spolupráci. V rámci samotné partnerské MAS pak během přípravy projektu došlo k projednání obsahu partnerství na semináři pořádaném pro členy a příznivce MAS (květen 2008). PMAS se podílela na přípravě příloh dokládanych za partnerskou MAS a také na definování základních rysů Smlouvy o národní Spolupráci a osnovy projektu. Jakožto zkušená MAS (a) realizovaný projekt přeshraniční spolupráce, b) vybraná MAS v rámci PRV IV.1.1 MAS) poskytovala KMAS organizační, informační a kontrolní pomoc při přípravě žádosti.

**V rámci realizace projektu** bude hlavním úkolem PMAS spolupracovat s KMAS na výběru dodavatele techniky, materiálu a dodavatele služeb pro zajištění obnovy zeleně a veřejných prostranství ve vybraných obcích obou MAS. Konkrétně bude odpovědná za realizaci, finanční řízení a monitoring své části projektu.

## Zpracovatel osnovy projektu

### Identifikační údaje

Název a právní forma:	ABRI, s. r. o.
IČ:	61679763
Sídlo:	Ul. Jednoty 1628, 356 01 Sokolov, okres Sokolov
Statutární zástupce:	Linda Zemková, jednatel
Kontaktní osoba:	Ing. Ivana Jágriková, projektový manažer
Telefon:	352 466 056, 739 011 869
E-mail:	abri.jagrikova@volny.cz
WWW:	<a href="http://www.abri-dotace.cz">http://www.abri-dotace.cz</a>



## 2 Výchozí situace a zdůvodnění projektu

### 2.1 Popis výchozí situace

Na kvalitu života na venkově má nezanedbatelný vliv celková obnova a rozvoj vesnic. Stávající stav řady vesnic je velmi špatný. Některé vesnice mají špatný stavebně-technický stav zástavby, neupravená veřejná prostranství, neudržovanou zeleň. Často v nich najdeme nevyužívané obytné i hospodářské budovy, nebo zanedbané a rozpadávající se stavby, které ztratily svůj účel. Připravenost vesnic pro novou obnovu a výstavbu je slabá. Mladí lidé nevidí v životě na vesnici svou budoucnost, a proto odcházejí do větších měst, což nadále zintenzivňuje dlouhodobou tendenci vylidňování malých vesnic. Proto je potřeba podporovat veškeré aktivity vedoucí k oživení a zatraktivnění života na venkově. Předkládaný projekt je bezpochyby jednou z nich.

### 2.2 Způsob naplnění cílů opatření PRV

Hlavními cíli opatření/podopatření PRV jsou snahy o:

- zlepšení základních služeb a rozvoj investic zajišťujících vyšší atraktivitu venkovských oblastí
- zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace ekonomických aktivit

Předkládaný projekt bude naplňovat oba cíle opatření PRV. První cíl, tj. aktivity vedoucí k vyšší **atraktivitě venkovských oblastí** bude naplněno pořízením techniky a nové zeleně, jejichž využití bezpochyby výrazně zvýší atraktivitu vybraných venkovských obcí pro místní občany i případné návštěvníky. Druhého cíle, tj. **zlepšení kvality života na venkově**, bude taktéž dosaženo obnovou zeleně a veřejných prostranství. Neboť upravený a příjemně esteticky vyřešený intravilán obcí přispěje k lepšímu pocitu z bydlení na vesnici a napomůže ke snížení vylidňování našeho venkova.

Obečným cílem projektu Spolupráce je **vytvoření dobrovolného funkčního partnerství a navázání vzájemné efektivní spolupráce** zúčastněných místních akčních skupin v oblasti rozvoje venkovských oblastí, a to především dle platných podmínek Programu rozvoje venkova.

### 2.3 Popis konkrétních cílů projektu, které budou dosaženy projektem Spolupráce a jak přispěje projekt k plnění cílů rozvojové strategie každé partnerské MAS

Základní cíle KMAS relevantní projektu „Pilotní projekt obnovy vzhledu vybraných obcí partnerských MAS“ patří dle rozvojové strategie KMAS do **Priority č. 1 Kvalita života na venkově**. Jedná se o následující konkrétní cíle:

- zvýšení estetické úrovně veřejných prostranství na území MAS
- zlepšení kvality života ve venkovském prostoru na území MAS

V případě partnerské PMAS budou realizací projektu bude splněn cíl **Priority č. 2 Růst kvality života na venkově**. Jedná se o následující konkrétní cíl: „Zlepšit vybavení a vzhled vesnic a veřejných prostranství a posílit sounáležitost obyvatel s místním prostředím a dědictvím venkova“.

Tyto cíle budou naplňovány prostřednictvím realizace předkládaného partnerského projektu, který spočívá právě ve zvyšování jak estetického vzhledu obcí, tak ve zlepšování kvality života v malých obcích. Obnovená zeleň a udržovaná veřejná prostranství ukážou zdejším obyvatelům, že život na malé vesnici může být do budoucna perspektivní. Vzhledem k tomu, že značná část obyvatel obou MAS byla na území uměle dosídlena po 2. světové válce (bývalé Sudety), přetrvává v mnohých z nás pocit vykořeněnosti a nesourodosti se zdejším územím. Upravená a vzhledově přátelská obec podpoří růst sounáležitosti zdejších obyvatel s územím. Současně toto povede k obecnému zlepšení image obcí v obou MAS.

## 2.4 Výstupy, výsledky a dopady projektu

### Předpokládané výstupy:

Výstupem projektu bude upravená a obnovená zeleň na v obcích Rudolec a Kamenice (integrované obce města Březová), v obci Krajková a v Petrovicích (část obce Újezd). Úpravy parku a sadové zeleně v obcích jsou koncipovány tak, aby došlo k obnově stávající zeleně a k dosadbě zeleně nové. V obcích Kamenice a Rudolec budou mj. upraveny stávající cestičky. Na území MAS Sokolovsko dojde k výsadbě nových 35 stromů a 200 keřů, na území MAS Český les bude nově vysazeno 8 stromů, 301 keřů, 40 trvalek a 200 ks cibulovin.

V souvislosti s obnovou zeleně bude pochopitelně docházet ke vzniku vedlejších odpadů (listů, větve apod.). Pro jejich odklizení a také pro následnou údržbu zeleně bude pořízena odpovídající technika. Jedná se především o 4 traktůrky na sekání a mulčování trávy 1 malotraktor vč. příslušenství, dále o 1 motorovou pilu, 1 křovinořez, 1 plotostřih a 2 malé motorové sekačky.

### Předpokládané výsledky a jejich přínos:

Projekt pro příjemce podpory ze zapojené skupiny, tj. pro obyvatele obce Krajková a integrovaných obcí Rudolec a Kamenice, část obce Petrovice, potažmo i ostatní členské obce MAS Sokolovsko, o. p. s. a MAS Český les, o. s. zajistí obnovení veřejné obecní zeleně a pořízení techniky, která bude nezbytná pro zajištění budoucí údržby veřejných ploch a prostranství v obcích. Výsledkem těchto výstupů bude především **pozitivní dopad na smýšlení místních obyvatel, jejichž kvalita života se bezpochyby zvýší** tím, že **budou žít v atraktivní obci** s udržovanými zelenými plochami a parky. Dalším výsledkem bude **snížení vyliďňování relevantních obcí**, neboť místní obyvatelé získají pocit, že žijí v obci, která se snaží pečovat o svůj vzhled a rozvoj a o zlepšování sounáležitosti místních s krajinou. Neopomenutelným výsledkem projektu bude obnovení 4 obcí, které poslouží do budoucna jako vzor pro ostatní členské obce MAS. Naší snahou je do budoucna pokračovat v rozvoji a obnově vzhledu našich členských obcí, podobný vzorový příklad bude výborným návodem a motivací.

## Dopady projektu:

Realizace projektu přispěje ke zlepšení vzhledu všech zainteresovaných obcí. Bude tedy mít pozitivní dopad především na místní obyvatele, na případné návštěvníky těchto obcí a samozřejmě také na obyvatele zbývajících obcí partnerských MAS. Tento projekt je svou povahou pilotní, nenavazuje na žádný obdobný projekt realizovaný KMAS ani PMAS. Úpravy zeleně a veřejných prostranství jsou koncipovány tak, aby odclonila pohled z návsi na navazující hospodářské objekty a aby bylo vytvořeno klidové místo k odpočinku. Pořízená technika k údržbě zeleně bude využívána min. po dobu 5 let po skončení projektu. Dopady na obnovu zeleně budeme moci sledovat po několik desítek let, což je běžná životnost pořízených stromů.

Předkládaný projekt nebude mít žádný přímý vliv na konkurenceschopnost zdejších výrobků a služeb, ani na ekonomické prostředí území či místní produkci. Je však možno konstatovat, že obec, která pečuje o své prostředí bude lákavější pro nové podnikatele i pro případné nové obyvatele. Může tak potažmo dojít k nárůstu zaměstnanosti a podnikatelských příležitostí.

**Hlavní dopad projektu lze sledovat v oblasti kvality života, přírodních zdrojů a životního prostředí** – viz výstupy a výsledky projektu. Výstupy a výsledky projektu budou rovnoměrně užívat všichni místní obyvatelé a případní návštěvníci, a to bez ohledu na věk, pohlaví, národnost či náboženské vyznání. Upravené cestičky umožní lepší přístup do zeleně občanům se zdravotním postižením a starším občanům, kteří se již nemohou bez problémů pohybovat po neupravených veřejných prostranstvích. Lze konstatovat, že projekt pozitivně ovlivní **rovné příležitosti**.

## 2.5 Návaznost na jiné strategické dokumenty rozvoje území a další podstatné informace vztahující se k odůvodnění důležitosti projektu

Název dokumentu	Program rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013
Strategický cíl	Konkurenceschopnost (kapitola 1. Vize, soustava cílů a priorit a jejich vazby, str. 3 Strategické části PRKK)
Prioritní osa	Osa D: Kvalita života (str. 22 Strategické části PRKK)
Opatření	Opatření D4: Fyzická atraktivita sídel (str. 28 Strategické části PRKK)
Anotace zdroje	Dokument byl Zastupitelstvem Karlovarského kraje schválen 8.11. 2007. Dostupný je na <a href="http://www.kr-karlovarsky.cz">www.kr-karlovarsky.cz</a> . Relevantní kapitoly Strateg. části PRKK: 2.4. Strana: 22, 28
Název dokumentu	Program rozvoje Plzeňského kraje 2007 - 2013
Globální cíl	Růst kvality života obyvatel (kapitola 3. Popis rozvojového programu, str. 23)
Prioritní oblasti	a) Oblast ochrany ŽP b) Oblast územního rozvoje c) Oblast venkova
Opatření	ad a) ochrana ŽP, omezování vlivů narušujících krajinu, udržení kulturní krajiny a provádění pozemkových úprav ad b) stabilizace sídelní infrastruktury ad c) obnova a rozvoj venkovských sídel, rozvoj komunikace a spolupráce venkova
Anotace zdroje	Dokument byl zpracován v období červen 2001 – duben 2002. Dostupný je na <a href="http://www.kr-plzensky.cz">www.kr-plzensky.cz</a> . Relevantní části: 3.1, 3.2, 3.4 na str. 22, 23, 24, 28 - 30

### 3 Místo a časový rámec realizace projektu

#### 3.1 Místo realizace výstupu projektu a datum realizace

MAS	NUTS 2	Obec	Počet obyvatel k 31. 12. 2007
Koordinační – MAS Sokolovsko, o. p. s.	Severozápad	Kamenice (integrována obec města Březová)	46 obyvatel (Březová 2.729 obyvatel vč. všech integrovaných obcí)
Koordinační – MAS Sokolovsko, o. p. s.	Severozápad	Rudolec (integrována obec města Březová)	161 obyvatel (Březová 2.729 obyvatel vč. všech integrovaných obcí)
Koordinační – MAS Sokolovsko, o. p. s.	Severozápad	Krajková	897 obyvatel
Partnerská – MAS Český les, o. s.	Jihozápad	Újezd	366 obyvatel

Datum odevzdání žádosti je stanoveno na 10. 11. 2008. V případě úspěchu bude Dohoda o poskytnutí dotace podepsána v březnu 2009. Ihned poté bude zahájena samotná fyzická realizace projektu, tj. uskutečnění společného výběrového řízení. Současně dojde k pořízení materiálu (rostliny, substráty, chemikálie, pomocný materiál apod.) na obnovu zeleně. Práce spojené s úpravou zeleně a veřejných prostranství v obcích Krajková, Rudolec, Kamenice a Újezd budou částečně zajištěny pracovníky jednotlivých obcí, částečně externími společnostmi.

K obnově zeleně bude docházet s ohledem na potřeby jednotlivých rostlin (klidové zimní období), tj. především na jaře a na podzim 2009. Projekt bude ukončen v lednu 2010. Termín pro předložení žádosti o proplacení výdajů je odhadnut na 18. 1. 2010.

Fáze projektu	Časový harmonogram realizace projektu										
	březen 09	duben 09	květen 09	červen 09	červenec 09	srpen 09	září 09	říjen 09	listopad 09	prosinec 09	leden 10
Výběr dodavatelů											
Ošetření stromů, pořízení techniky											
Úprava parkových cestiček, terénů											
Výsadba keřů a stromů, jejich zajištění											
Přípravné práce na trávníku, úpravy terénu, výsev											
Kácení navržených dřevin, odvoz dřevní hmoty, štěpkování											
Dokončovací práce, předání děl, podpisy předávacích protokolů											
Vyúčtování projektu											

### 3.2 Místo dopadů projektu a doba účinku projektu

Přímý vliv bude mít projekt na území zúčastněných obcí, tj. oce Újezd, Krajková, Rudolec a Kamenice. Nepřímo však bude projektem ovlivněno celé území obou partnerských MAS, tj. MAS Sokolovsko, o. p. s. a MAS Český les, o. s., neboť v souvislosti s projektem dojde k rozvoji navázaného partnerství, které bezpochyby i do budoucna bude přispívat k rozvoji obou MAS.

Dále výsledky projektu, tj. upravená zeleň a veřejná prostranství v zúčastněných obcích se stanou vzorovou ukázkou snahy zatraktivnit své území pro místní obyvatele i návštěvníky a snahy zkvalitnit život místních občanů.

V rámci projektu dojde ke 3 typům základních způsobitelných výdajů projektu, jedná se o:

- výdaje na obnovu veřejných prostranství, pořízení venkovního mobiliáře – v rámci těchto výdajů dojde k např. k pořízení a instalaci laviček, odpadkových košů a kompostérů v relevantních obcích a dojde také k úpravě veřejných prostranství (např. úprava cestiček v parku) – lze předpokládat, že využitelnost pořízeného materiálu i upravených cestiček činí min. 5 let
- výdaje na parkové úpravy, na nákup a výsadbu zeleně vč. zatravnění zastavěného území obce – obnovená zeleň vč. nově vysazených stromů a keřů bude mít životnost v závislosti na typu zeleně, tj. cibuloviny 1 až 2 roky, keře 5 až 10 let, stromy až několik desítek let
- výdaje na nákup techniky pro údržbu zeleně vyjma ručního nářadí – pořízená technika má životnost min. 5 let, lze však očekávat, že při vhodné péči bude její využitelnost o několik let delší, tato technika současně přispěje k prodloužení udržitelnosti upraveného stavu obecní zeleně v relevantních obcích

Závěrem lze konstatovat, že výstupy projektu budou mít pozitivní dopad na území min. po dobu 5 let po skončení realizace projektu.

## 4 Fáze projektu

### 4.1 Příprava projektu spolupráce (PPS)

Vzájemná přípravná jednání mezi zástupci MAS Sokolovsko a MAS Český les proběhla následovně:

č.	Datum konání	Místo konání	Přítomni
1	6. března 2008	Klatovy	Sylva Heidlerová – manažerka MAS Český les, o. s. Miroslav Makovička – manažer MAS Sokolovsko, o. p. s.
2	7. srpna 2008	Královské Poříčí	Sylva Heidlerová – manažerka MAS Český les, o. s. Miroslav Makovička – manažer MAS Sokolovsko, o. p. s. Vlastimil Hálek – AgAkcent, s. r. o. Ing. Ivan Stefan – místopředseda správní rady MAS Sokolovsko, o. p. s.
3	7. října 2008	Obec Rybník	František Čurka – předseda výkonné rady MAS Český les, o. s. Sylva Heidlerová – manažerka MAS Český les, o. s. Miroslav Makovička – manažer MAS Sokolovsko, o. p. s. Vlastimil Hálek – AgAkcent, s. r. o. Miroslav Bouda – předseda správní rady MAS Sokolovsko, o. p. s.

Obsahem těchto pracovních jednání bylo dojednání postupu při uzavírání partnerství, rozdělení aktivit spojených s přípravou a podáním žádosti o dotaci. Byla dojednána idea společných aktivit. Dále byl stanoven harmonogram přípravných prací. Na těchto schůzkách došlo také k projednání dalších možných společných aktivit, např. v podobě možnosti propojení území obou MAS hippostezkami, o možnosti přípravy společné marketingové studie cestovního ruchu pro dotčené příhraniční oblasti obou MAS ad.

V rámci přípravy projektu **obě MAS komunitním způsobem projednaly předkládaný projekt**. Vzhledem k velkému počtu zúčastněných osob nedáváme zde k dispozici přesný výčet osob. Součástí nepovinných příloh žádosti je prezenční listina a zápis z komunitního projednání projektu od obou zainteresovaných MAS. Tato jednání proběhla dne 19. května 2008 v obci Poběžovice (MAS Český les, o. s.) a dne 14. října 2008 v obci Královské Poříčí.

Poměrně dlouhá doba na přípravu projektu a řada společných setkání vytvořila náklady v podobě osobních a cestovních nákladů v celkové výši 95.000 Kč.

**Zpracování dokumentace k projektu** bylo v rukou pracovníků soukromé společnosti ABRI, s. r. o. (viz náklady na zpracování projektové dokumentace ve výši 20.000 Kč). Během přípravy projektu došlo k opakovanému setkání zástupců obou MAS se zpracovatelem dokumentace. Zpracovatel dokumentace bude zástupce žadatele, tj. MAS Sokolovsko doprovázet při odevzdání žádosti o dotaci na CP SZIF.

Při přípravě projektu obě MAS využily **služeb externích poradenských organizací a odborných poradců**, a to především k projednání a sestavení jednotlivých rozpočtů obnovy zeleně, dále k projednání účetních náležitostí a ke konzultacím při vyhotovení Smlouvy o národní spolupráci. Tyto náklady jsou součástí rozpočtu ve výši 45.000 Kč.

## 4.2 Koordinace projektu spolupráce (KPS)

Koordinace projektu bude zajišťována především **pracovníky Koordinační pracovní skupiny**. Její personální obsazení je k dispozici v kap. 1.4. Lze předpokládat, že společná jednání budou probíhat střídavě na území obou MAS. Na administraci a bezproblémovém průběhu projektu se budou dále podílet administrativní pracovníci obou MAS.

Koordinace projektu si vyžádá náklady v podobě klasických kancelářských potřeb ve výši 7.000 Kč pro obě MAS. Pro jednání bude muset být zajištěn vhodný prostor, příp. občerstvení, což se projevuje v nákladech v položce 016 Organizační náklady na koordinaci projektu ve výši 3.000 Kč. Koordinace projektu bude vyvolávat samozřejmě také náklady v podobě mzdových výdajů a cestovních výdajů. Doba trvání projektu je odhadována na březen 2009 až leden 2010, tj. 11 měsíců. Celkové náklady na koordinaci za toto období jsou za obě MAS stanoveny ve výši 210.000 Kč. Je pravděpodobné, že během koordinace bude docházet k využívání poradenských a odborných služeb, a to např. při realizaci výběrového řízení na dodavatele techniky. Tyto náklady byly odhadnuty na 20.000 Kč za obě MAS celkem.

### 4.3 Vlastní realizace projektu spolupráce

Harmonogram realizace projektu je součástí kap. 3.1. Obnova zeleně a veřejných prostranství, bude řešena především prostřednictvím služeb externích dodavatelů. Následné udržovací práce budou pak zajišťovány pracovníky jednotlivých obcí.

V rámci realizace projektu jsou očekávány náklady ve výši 282.178 Kč na obnovu veřejných prostranství. Jedná se o náklady vyvolané v souvislosti s koupí a instalací laviček a odpadkových košů. Dále o drobné stavební úpravy spojené s obnovou existujících, avšak zanedbaných parkových cestiček v obcích Rudolec a Kamenice.

Dále proběhne samotná obnova zeleně a parkové úpravy. Bude pořízeno 43 nových stromů, více než 500 keřů, 200 ks cibulovin a několik desítek trvalek. Kromě nákupu zeleně vzniknou náklady v souvislosti s jejím zasazením (např. hloubení jamek, doprava na místo realizace apod.), dále náklady na zatravnění intravilánu obcí, náklady na chemické ošetření zeleně, hnojení apod. Celkové náklady na obnovu zeleně ve všech relevantních obcích budou činit 769.531 Kč.

Pro realizaci projektu a především o péči o zeleň a veřejná prostranství v následujících letech obce plánují pořízení techniky (vyjma ručního nářadí). Jedná se především o traktúrky na sekání a mulčování trávy vč. příslušenství, dále o motorovou pilu, křovinořez, plotostřih a malé motorové sekačky. Celkové náklady na pořízení techniky pro všechny 4 obce činí 1.730.500 Kč.

### 4.4 Následné využití

Po skončení projektu budou jednotlivé obce, ve kterých bude projekt realizován, odpovědné za pokračování v péči a údržbě zeleně a veřejných prostranství. Náklady spojené s touto údržbou budou financovány z rozpočtů těchto obcí.

Cílem tohoto projektu je pomocí vybraných obcí vytvořit jakýsi vzor pro ostatní obce obou MAS v oblasti péče a rozvoje intravilánu obcí, které pozitivně ovlivní kvalitu života místních obyvatel a zatraktivní území obou MAS. Ani jedna ze zapojených MAS dosud nerealizovala žádný obdobný projekt. Projekt je inovativní jak svou povahou, svým zaměřením, tak také způsobem přípravy a projednání (užita komunitní metoda, při které byli zapojeni lidé z veřejného, podnikatelského i neziskového sektoru) a způsobem financování (obnova členských obcí za finanční pomoci mateřské MAS). Pro obě MAS se jedná o naprosto první partnerský projekt.

Samotná iniciativa partnerství mezi MAS Sokolovsko a MAS Český les bude pokračovat např. v podobě realizace dalších projektů. Zatím byly projednávány např. možnosti propojení území obou MAS hippostezkami, možnosti přípravy společné marketingové studie cestovního ruchu pro dotčené příhraniční oblasti obou MAS a následné společné využití výstupů této studie ad.

Cíle partnerství budou nadále směřována do oblasti rozvoje kvality života, diverzifikace podnikatelských příležitostí, rozvoje cestovního ruchu a lidských zdrojů, do obnovy a budování technické a dopravní infrastruktury a především pak do rozvoje partnerství s jinými MAS z ČR a zahraničí.

## 5 Technické řešení projektu

**Předmětem projektu není stavba.** Z tohoto důvodu není relevantní žádná technická dokumentace ke stavebnímu řízení.

V rámci projektu dojde především k obnově zeleně ve vybraných obcích partnerských MAS. Tato obnova zahrnuje např. pořízení nových stromů, keřů a cibulovin. Obec Krajková plánuje koupit 10 nových stromů, jejich typy zatím nebyly určeny. V obcích Rudolec a Kamenice budou koupeny a zasazeny tyto nové stromy a keře.

č.	druh botanicky	druh česky	počet
<b>listnaté stromy ( 22 ks)</b>			
1	Aesculus x carnea	jírovec červený	4
2	Acer pseudoplatanus	javor klen	6
3	Acer platanoides Drummondii	javor mleč	5
4	Prunus cerasifera Nigra	třešeň myrobalán	3
5	Prunus kanzan	třešeň sakura	4
<b>jehličnaté stromy (3 ks)</b>			
6	Sequoiadendron giganteum	sekvojovec obrovský	3
<b>listnaté a jehličnaté keře (200 ks)</b>			
71	Taxus baccata	tis červený	60
8	Rhododendron hybr.	penišník	120

V obci Újezd, konkrétně v části obce Petrovice budou kromě 96 malých keřů, 205 velkých keřů, 40 trvalek a 200 kusů cibulovin pořízeny stromy v následující struktuře a počtu:

č.	druh botanicky	druh česky	počet
<b>listnaté stromy ( 22 ks)</b>			
1	Tilia cordata	lípa srdčitá	1
2	Crataegus lavalleyi	hloh Lavallův	1
3	Alnus glutinosa Laciniata	olše lepkavá	1
4	Acer rubrum Red Sunset	javor červený Red Sunset	1
5	Acer rubrum Scanlon	javor červený Scanlon	1
6	Acer pseudoplatanus Brilliantissimum	javor klen Brilliantissimum	1
7	Acer platanoides Schwedleri	javor mléč Schwedleri	1
8	Aesculus carnea Briotii	jírovec pleťový Briotii	1

Většinu prací spojených s kácením, výsadbou nových stromů, zatravňováním apod. bude řešena prostřednictvím soukromých společností. Následující údržba obnovené zeleně, tj. především sekání trávy, hrabání a likvidace listí, prořez stromů apod. bude realizován pracovníky jednotlivých obcí.

Pro realizaci a především následnou údržbu veřejných prostranství a obecní zeleně je nezbytné pořídit vhodnou techniku. V rámci projektu bude pro obec Újezd pořízen 1 travní traktůrek na sekání trávy vč. příslušenství. Přesná specifikace tohoto stroje není v době podání žádosti k dispozici.

Pro obce Rudolec a Kamenice (integrované obce města Březová) bude pořízeno následující **technické vybavení**:

č.	typ	technická specifikace	počet
1	travní traktor	výkon - 18 HP záběr sekání 100cm hydrostatická převodovka a vyklápění koše	2
2	komunální malotraktor	výkon - 29 HP převodovka - 6 + 3 hydraulické řízení 3-bodový závěs	1
3	motorová pila	výkon - 4,4 HP	1
4	křovinořez	výkon - 2,7 HP	1
5	plotostřih	výkon - 1,2 HP	1
68	motorová sekačka	výkon - 5,5 HP záběr - 48 cm mulčování + sběr	2

## 6 Ekonomické informace

### 6.1 Souhrnný rozpočet projektu

Koordinační ani partnerská MAS nejsou plátcí daně z přidané hodnoty, tzn. že všechny relevantní částky uváděné v tomto dokumentu jsou uváděny včetně DPH. MAS se nebudou podílet na spolufinancování projektu, tj. **požadují max. výši dotace.**

<b>Celkové výdaje (v Kč)</b>	<b>3.182.209,00</b>
------------------------------	---------------------

<b>Celkové způsobilé výdaje (v Kč)</b>		<b>3.182.209,00</b>	
Rozpočet	částka	% podíl KMAS na celkových nákladech	podíl PMAS na celkových nákladech
Příprava projektu	160.000,00	4,3	0,8
Koordinace projektu	240.000,00	6,1	1,4
Realizace projektu	2.782.209,00	76,9	10,6
<b>Zdroje financování Koordinační MAS</b>	<b>částka</b>	<b>% podíl KMAS</b>	
Příprava projektu	2.024.119,00	63,6	
Koordinace projektu	506.030,00	15,9	
Realizace projektu	244.461,00	7,7	
<b>Zdroje financování Partnerské MAS</b>	<b>částka</b>	<b>% podíl PMAS</b>	
Příprava projektu	299.071,00	9,4	
Koordinace projektu	74.768,00	2,3	
Realizace projektu	33.760,00	1,1	

<b>Nezpůsobilé výdaje projektu (v Kč)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

## 6.2 Rozpis způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu

Koordinační ani partnerská MAS **nehodlá realizovat formou věcného plnění** (vč. dobrovolnické práce) **žádné výdaje**.

Celkové způsobilé výdaje ze kterých je stanovena dotace (v Kč)			3.182.209,00
kód	příprava projektu	rozpis výdajů	částka
001	Zpracování projektové dokumentace	Náklady na služby spojené se zpracováním projektové dokumentace (tj. především osnovy projektu).	20.000,00
007	Osobní a cestovní náklady	Mzdy pracovníkům KMAS a PMAS v souvislosti s přípravou projektu (vč. sociálního a zdravotního pojištění hrazeného zaměstnavatelem), cestovní náhrady v souvislosti s přípravou projektu (stravné, doprava).	95.000,00
010	Poradenské a odborné služby	Náklady na poradenské a odborné služby spojené s přípravou projektu (poradenství odborných agentur při plánování a přípravě projektu, poradenství odborných subjektů při přípravě rozpočtů, účetní poradenství ad.)	45.000,00
<b>Příprava celkem</b>			<b>160.000,00</b>
kód	koordinace projektu	rozpis výdajů	částka
011	Kancelářské potřeby	Papíry, obálky, bloky, tiskopisy, datové nosiče, psací potřeby, sešíváčky a další běžný kancelářský materiál.	7.000,00
015	Osobní a cestovní náklady	Mzdy zaměstnanců MAS a odměny z dohod pracovníkům MAS za práci vykonanou v souvislosti s koordinací průběhu projektu (především manažeri a administrativní pracovníci obou MAS). Cestovní výdaje uskutečněné v rámci koordinace projektu.	210.000,00
016	Organizační náklady na přípravu, koordinaci a projednání projektu Spolupráce	Výdaje na služby spojené s pronájmem prostor a případné ozvučovací a promítací techniky, které budou využity při projednávání a koordinaci projektu Spolupráce – při vzájemných jednáních zástupců obou MAS. Materiál využitý při těchto jednáních, tj. především podkladové materiály, občerstvení apod.	3.000,00
017	Poradenské a odborné služby	Poradenství při realizaci výběrových řízení, účetní odborné služby.	20.000,00
<b>Koordinace celkem</b>			<b>240.000,00</b>
kód	realizace projektu	rozpis výdajů	částka
046	Stavební výdaje na obnovu veřejných prostranství, osvětlení, oplocení, venkovní mobiliář, obnova a výstavba čekáren na zastávkách	Pořízení 25 laviček a 5 odpadkových košů, výdaje na stavební úpravy cestiček na veřejných prostranstvích v obcích Kamenice a Rudolec.	282.178,00
047	Výdaje na parkové úpravy, výdaje na nákup a výsadbu zeleně vč. zatravnění v zastavěném území obce	Materiál: 43 nových stromů, 501 keřů, 40 trvalek, 200 ks cibulovin, travní osivo, juta na obalení kmenů, kůly a příčky pro zajištění stromků, hnojivo, substrát, apod. Práce: příprava půdy, výsadby, kotvení, kácení, hloubení jamek, zajišťování stromů ad. Doprava materiálu na místo realizace.	769.531,00
048	Výdaje na nákup techniky pro údržbu zeleně výjma ručního nářadí	4 ks travních/sekacích traktorů vč. příslušenství, 1 malotraktor vč. příslušenství, 1 motorová pila, 1 křovinořez, 1 plotostřih, 2 motorové sekačky.	1.730.500,00
<b>Realizace celkem</b>			<b>2.782.209,00</b>

**Nezpůsobilé výdaje projektu (v Kč)**

**0,00**

## 7 Realizované projekty

**MAS Český les** realizovala v minulosti 2 projekty.

V květnu roku **2005** byl zahájen projekt „**Záměr Místní akční skupiny Český les**“ dotovaný prostředky z Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství – Cíl 1, z opatření 2.1. Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí, podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (Leader+). Projekt byl ukončen v květnu 2006 a celkové výdaje projektu činily 636,1 tis. Kč.

Projekt umožnil osvojování schopností MAS Český les. V rámci projektu byla vypracovaná kvalitní Integrovaná rozvojová strategie území, byly vytvořeny webové stránky, vydaly se propagační letáky, MAS byla prezentována v rozhlasu a televizi. Vzdělávání v oblasti regionální rozvoje podpořily čtyři semináře.

Realizace projektu byla základním předpokladem pro úspěšné rozvíjení samostatné regionální iniciativy zájmového území.

Druhým projektem byl „**Cyklus pořadů o CHKO Český les**“ z roku **2006** (květen – prosinec), který získal dotaci z Dispozičního fondu INTERREG IIIA (ČR – Bavorsko) v regionu Egrensis. Výše projektu činila 386,75 tis. Kč.

Předmětem projektu bylo natočení cyklu pořadů o CHKO Český les, které byly odvysílány v televizi ZAK TV. Cílem pořadů bylo zvýšit informovanost obyvatel Plzeňského kraje a Bavorska o nově vyhlášené CHKO Český les a o sousedícím bavorském příhraničí, a tím podpořit rozvoj cestovního ruchu.

V rámci projektu bylo natočeno 10 publicistických pořadů, které byly zaměřeny na představení nejceněnějších míst Českého lesa, fauny a flory, vč. památek a obcí. Předmětem byla také péče o krajinu, les a ochrana krajinného rázu Českého lesa. Cyklus pořadů se svým zaměřením orientoval též na turistický ruch (cyklostezky, turistické stezky, vč. možností rekreačních pobytů v každém ročním období), na rozvoj v oblasti podnikatelských aktivit i na tvorbu nových pracovních příležitostí.

Cyklus byl vysílán v turistické sezóně od května 2006 do září 2006 dvakrát měsíčně na TV Prima. Po přestřihání natočeného materiálu byl vyroben 12minutový film a nabídnut regionálním televizím na německé straně hranic.

**MAS Sokolovsko** získala řadu cenných zkušeností prostřednictvím **Leaderu ČR 2007** a dále realizací projektu spolufinancovaných z rozpočtu Karlovarského kraje. Nemá prozatím zkušenosti s realizací projektů dotovaných z jiných evropských či národních dotačních titulů.